



COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE  
Provincia di Treviso

**DETERMINAZIONE N. 81**

**Ponte di Piave, lì 17/02/2022**

**OGGETTO: ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA NEGLI IMPIANTI SPORTIVI "PAOLO TUMIOTTO" IN VIA DE GASPERI 1 – ANNO 2020.- APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE SUL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, APPROVAZIONE COLLAUDO STATICO E LIQUIDAZIONE IMPORTI A CREDITO.**

**CUP: I39D19000200001**

**CIG: 8408342F4F - AFFIDAMENTO LAVORI**

**CIG: Z592E45DE4 - DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO SICUREZZA, C.R.E.**

**CIG: Z582F9E8C2 - COLLAUDO STATICO**

## **AREA LAVORI PUBBLICI, MANUTENZIONI**

### **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

PREMESSO che:

- con D.G.C., n. 77 del 14.08.2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo dei lavori di "Abbattimento barriere architettoniche e messa in sicurezza negli impianti sportivi Paolo Tumiotto in via De Gasperi 1 – anno 2020" per un importo complessivo di spesa pari ad euro 70.000,00;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 379 del 10.09.2020 sono stati aggiudicati, a seguito di affidamento diretto operato attraverso piattaforma MePa preceduta da confronto competitivo rivolto a tre operatori economici, i lavori in oggetto all'impresa R.A.L.C. COSTRUZIONI di Corazza Fiorenzo e Luciana s.n.c. con sede in via Della Vittoria n.87 (TV), C.F. e P.IVA 00257660266, con il ribasso proposto pari al 3,3 % sull'importo a base di gara e per il conseguente prezzo totale netto contrattuale di euro 48.904,46 oltre l'IVA del 4 %;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 381 del 14.09.2020 è stato affidato all'arch. Agostinetto Gianfranco (c.f. GSTGFR52R18D674E) dello Studiotre Associati con studio a Ponte di Piave in P.zza Garibaldi n.42, p.iva 00291570257, l'incarico per la Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione per l'intervento di "Abbattimento barriere architettoniche e messa in sicurezza negli impianti sportivi Paolo Tumiotto in via De Gasperi 1 – anno 2020" per un importo di euro 3.500,00 oltre all'I.V.A. e contributi previdenziali;
- in data 14.09.2020 si è proceduto alla consegna dei lavori in questione sotto riserva di legge ed in pendenza della stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs 50/2016 ed art. 5 del D.M. 7.3.2018, n. 49 indicando quale termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori il 12.12.2020;
- in data 19.10.2020, tramite scrittura privata in formato e sottoscrizione digitale, è stato stipulato il contratto d'appalto per i lavori di cui trattasi;
- con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 557 del 07.12.2020 è stata approvata la perizia suppletiva di variante e assunzione impegno di spesa per maggiore spesa contrattuale pari ad € 12.319,68 (IVA 4% esclusa) a favore della ditta appaltatrice R.A.L.C. COSTRUZIONI di Corazza Fiorenzo e Luciana s.n.c.;

- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 564 del 11.12.2020 è stato affidato l'incarico per il collaudo statico, relativo alla costruzione della nuova rampa metallica esterna di accesso alle gradonate prevista nell'ambito dei lavori in argomento, all'ing. Pinna Michele con sede in Via Roma n° 40 a Ponte di Piave, p.iva 02491700262, c.f. PNNMHL63L17L407X, per importo netto pari ad € 200,00, oltre iva e cassa di appartenenza;
- con determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica n. 102 del 24.02.2021 è stato approvato il 1° Stato di Avanzamento Lavori corrispondente al finale, a tutto il 09.02.2021, per importo pari ad euro euro 61.224,14 comprensivi di euro 1.072,06 per oneri di sicurezza, escluso IVA 4%; è stato inoltre liquidato alla citata ditta il Certificato di pagamento del S.A.L. nr. 1, a tutto il 09.02.2021 per un importo di lavori, al netto delle ritenute, pari ad euro 60.918,01 e quindi per complessivi euro 63.354,73 IVA 4% compresa;

DATO ATTO che i lavori in oggetto, come risulta dai verbali depositati agli atti:

- sono stati consegnati con verbale sottoscritto in data 14.09.2020 in pendenza della stipula del contratto e sotto riserva di legge, con data di fine lavori fissata per il giorno 12/12/2020;
- i lavori sono stati prorogati, con Perizia di Variante datata 27/11/2020 approvata con Determinazione n. 557 del 07.12.2020 del Responsabile Area Tecnica, di giorni 45;
- sono stati sospesi in data 19.12.2020 con il primo verbale di sospensione dei lavori a seguito della necessità di risolvere delle interferenze di natura tecnica;
- sono ripresi in data 18.01.2021 con verbale di ripresa dei lavori indicando quale nuovo termine per l'ultimazione delle opere il giorno 24.02.2021;
- sono ultimati in data 09.02.2021 nel rispetto dei termini convenuti;

VISTI:

- la Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica nr. 557 del 07.12.2020 di approvazione della Perizia Suppletiva e di Variante con il nuovo importo dei lavori pari ad euro 61.224,14 (IVA esclusa) comprensivi di euro 1.072,06 per oneri della sicurezza;
- lo Stato Finale dei lavori eseguiti a tutto il 09.02.2021 dal quale risulta che l'ammontare totale dei lavori eseguiti e contabilizzati somma ad euro 61.224,14= oltre Iva 4%;
- la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatti dal Direttore dei Lavori arch. Agostinetto Gianfranco (c.f. GSTGFR52R18D674E) dello Studiotre Associati con studio a Ponte di Piave in P.zza Garibaldi n.42, p.iva 00291570257, dal quale emerge che i lavori eseguiti dalla Ditta R.A.L.C. COSTRUZIONI di Corazza Fiorenzo e Luciana s.n.c. di Ponte di Piave sono regolarmente ultimati liquidando contestualmente il credito residuo dell'impresa medesima per un importo complessivo di Euro 306,13.= oltre Iva;
- il Collaudo Statico della rampa metallica esterna di accesso alle tribune dimesso dall'Ing. Pinna Michele di Ponte di Piave in data 14/06/2021, regolarmente depositato presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive;

CONSIDERATO che nel corso dell'esecuzione dei lavori non sono stati autorizzati subappalti;

VERIFICATO che:

- per l'esecuzione dei suddetti lavori non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti di stabili interessanti privati, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su area di proprietà del Comune di Ponte di Piave, per cui si ritiene potersi omettere la pubblicazione degli avvisi ad opponendum;
- che non risulta che l'impresa abbia ceduto i propri crediti o abbia rilasciato deleghe o procure a favore di terzi;

RITENUTA regolare la documentazione amministrativa e contabile finale dei lavori così come presentata dal citato DL, arch. Agostinetto Gianfranco, composta da:

- Stato Finale dei lavori
- Certificato di pagamento n° 2 – Finale;
- Relazione di accompagnamento al conto finale e certificato di regolare esecuzione;

DATO ATTO atto che sono state verificate:

- la regolarità contributiva della ditta R.A.L.C. COSTRUZIONI di Corazza Fiorenzo e Luciana s.n.c. tramite DURC prot. INPS\_28735770 valido sino al 17.03.2022;
- la regolarità contributiva dell'Arch. Agostinetto Gianfranco tramite certificato Prot. Inarcassa.0202269 del 14.02.2022;
- la regolarità contributiva dell'Ing. Pinna Michele tramite certificato Prot. Inarcassa.0202248 del 14.02.2022;

RITENUTO, per quanto sopra esposto, di approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione degli stessi, come redatti dal DL, arch. Agostinetto Gianfranco, nonchè il Collaudo Statico della rampa metallica dimesso dall'Ing. Pinna Michele;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 29/12/2021, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022-2024;

RICHIAMATA altresì la deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 18/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione – P.E.G. 2022- 2024 con assegnazione delle risorse finanziarie ai titolari di Posizione Organizzativa;

VISTO il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 29 agosto 2017;

VISTO il decreto del Sindaco n. 4-5 del 03/01/2022 di nomina del Responsabile del Servizio "Edilizia Privata - Urbanistica - Attività Produttive/SUAP ed ERP" - Lavori pubblici - Manutenzioni - Viabilità - Trasporti - Ecologia - Servizi Demografici e Cimiteriali"

DATO ATTO che i pagamenti conseguenti al presente provvedimento sono compatibili con gli stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, dell'art. 183 comma 8 del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1 comma 710 L. 208/2015;

Visti il D.Lgs. n. 267/2000 ed il D. Lgs 50/2016 e s.m.i.;

#### D E T E R M I N A

1) di richiamare integralmente, ad ogni effetto di legge, le premesse del presente provvedimento, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) di approvare, a tutti gli effetti amministrativi e contabili, gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione come redatti dal DL, arch. Agostinetto Gianfranco, relativi ai lavori di "Abbattimento barriere architettoniche e messa in sicurezza negli impianti sportivi Paolo Tumiotta in Via De Gasperi n° 1 – anno 2020", per un importo finale dei lavori eseguiti a tutto il 09.02.2022 pari ad euro 61.224,14.= oltre Iva 4%;

3) di riconoscere e liquidare a fronte di regolare fattura elettronica l'importo complessivo del residuo credito dovuto alla ditta esecutrice dei lavori R.A.L.C. COSTRUZIONI di Corazza Fiorenzo e Luciana s.n.c. con sede in Via Vittoria n° 87 a Levada di Ponte di Piave, c.f./p.iva 00257660266, pari ad euro 318,38 IVA al 4% compresa, risultante impegnato al capitolo "2040.00 – Costruzione e manutenzione straordinaria immobili";

4) di provvedere allo svincolo della cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n.1698774 in data 24.9.2020 rilasciata dalla Elba Assicurazioni S.p.A. – Agenzia Galgano SPA di Milano alla ditta appaltatrice, per l'importo di euro 4.890,45 (euro quattromilaottocentonovanta/45) ai sensi dell'art. 103 comma 1 del Decreto legislativo 50/2016;

5) di rettificare il punto 5) del dispositivo della determinazione n° 557 del 07/12/2020 di approvazione della perizia suppletiva di variante ed assunzione impegno di spesa, con l'imputazione del corretto importo comprensivo di IVA nei termini di legge come risultante dal punto 1) del medesimo dispositivo di determinazione n°557/2020, come segue:

*“di impegnare l'importo di euro 12.812,46 (IVA 4% compresa), a favore della ditta R.A.L.C. COSTRUZIONI di Corazza Fiorenzo e Luciana s.n.c. con sede in via Della Vittoria n. 87 (TV), C.F. e P.IVA 00257660266, in qualità di Ditta appaltatrice, al capitolo 2040.00 - costruzione e manutenzione straordinaria immobili, del Bilancio di Previsione per l'esercizio finanziario 2020 che presenta la voluta disponibilità”;*

6) di riconoscere e liquidare a fronte di regolare fattura elettronica l'importo complessivo a credito dovuto allo Studiotre Associati con studio a Ponte di Piave in P.zza Garibaldi n.42, p.iva 00291570257 nella persona dell'arch. Agostinetto Gianfranco (c.f. GSTGFR52R18D674E), per l'incarico di Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione e Certificato di Regolare Esecuzione, pari ad euro 4.440,80 comprensivo di contributo integrativo 4% e IVA 22%, risultante impegnato al capitolo “2040.00 – Costruzione e manutenzione straordinaria immobili”;

7) di approvare, a tutti gli effetti amministrativi e contabili, il Collaudo Statico della rampa metallica di cui alle premesse, dimesso in data 14/06/2021 dall'Ing. Pinna Michele con sede in Via Roma n° 40 a Ponte di Piave, p.iva 02491700262, c.f. PNNMHL63L17L407X, regolarmente depositato presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive;

8) di riconoscere e liquidare a fronte di regolare fattura elettronica l'importo complessivo a credito dovuto all'Ing. Pinna Michele, cui ai riferimenti sopra riportati, per l'incarico di redazione del collaudo statico; importo pari ad euro 253,76, comprensivo di contributo integrativo 4% e IVA 22%, risultante impegnato al capitolo “2040.00 – Costruzione e manutenzione straordinaria immobili”;

9) di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. N°267/2000;

10) di stabilire che si provvederà alla pubblicazione sul sito internet istituzionale dell'ente dei dati di cui agli artt. 23 e 37, del D.Lgs. n°33/2013, “Amministrazione Trasparente”.

di esprimere parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi all'art. 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

**F.to TONEL FEDERICO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma digitale

\*\*\*\*\*

**Ufficio RAGIONERIA**

**Visto di Regolarità Contabile e di copertura finanziaria.**

Ai sensi degli artt. 147 bis comma 1 e 151 comma 4, D.Lgs 267/2000, in merito alla proposta di determinazione di cui in oggetto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to MARSON LINDA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma digitale

\*\*\*\*\*

--