



COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. **19** Reg. Delibere in data **28/04/2023**

**Oggetto: INTERPELLANZA DELLA LISTA CIVICA "PONTE PER TUTTI"
ALL'OGGETTO: "STADIO DEL CAPOLUOGO"**

L'anno duemilaventitre, addì ventotto del mese di Aprile alle ore 20:00 per determinazione del Sindaco e con avvisi scritti è stato convocato il Consiglio Comunale, presso RESIDENZA MUNICIPALE. Eseguito l'appello risultano:

Nome	Carica	Presente	Assente
ROMA PAOLA	Presidente	X	
MORO STEFANIA	Consigliere	X	
PICCO STEFANO	Consigliere	X	
LORENZON SERGIO	Consigliere	X	
BURIOLA FABIO	Consigliere	X	
BUSO MATTEO	Consigliere	X	
MORICI SANTE	Consigliere	X	
ZANOTTO GIOVANNA	Consigliere	X	
MARCHETTO MATTIA	Consigliere	X	
TOMMASEO PONZETTA ALVISE	Consigliere	X	
BOER SILVANA	Consigliere	X	
BRESSAN FEDERICO	Consigliere	X	
DE NARDI PAOLA	Consigliere	X	

Presenti n. 13 Assenti n. 0

Assiste alla seduta la Dott.ssa Barbara Paoletti, Segretario Comunale.

La Dott.ssa ROMA PAOLA , nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza.

Constatato legale il numero degli intervenuti dichiara aperta la seduta e chiama all'Ufficio di Scrutatori i Consiglieri:

Il Presidente chiede al Consiglio di deliberare sull'oggetto sopraindicato

Il Sindaco cede la parola al Cons. Alvise Tommaseo Ponzetta che dà lettura dell'interpellanza all'oggetto "Stadio del Capoluogo" acquisita al prot. n. 2811 in data 21.03.2023) allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.

Sindaco: relaziona come segue.

- con Determina del R.U.P. n. 574 del 7 dicembre 2021, sono stati affidati i lavori di "Rifacimento delle pavimentazioni delle gradonate e parte delle recinzioni presso gli impianti sportivi P. Tumiotto a Ponte di Piave" ed il relativo contratto con la ditta affidataria è stato stipulato in data 13 dicembre 2021.

- In seguito all'affidamento, nonostante i solleciti dell'ufficio competente, sono emerse difficoltà ad iniziare i lavori soprattutto dovute agli effetti della situazione socio-economica del momento. In particolare la ditta affidataria, con nota del 5 maggio 2022, comunicava l'impossibilità a dare inizio ai lavori prima del successivo mese di luglio a causa del ritardo nell'ultimazione di appalti precedentemente aggiudicati.

- I lavori sono stati consegnati il 19 ottobre 2022, dell'avvio degli stessi è stata data preventiva comunicazione alle associazioni sportive del territorio interessate, segnatamente con nota prot. n. 14917/2022 e nessun rilievo è pervenuto da loro in merito alla tempistica di realizzazione. In questa comunicazione è stata inoltre precisata la facoltà da parte delle associazioni interessate, durante il periodo di svolgimento dei lavori, di utilizzare il campo da calcio e la pista di atletica.

- Durante le fasi di demolizione dapprima e, successivamente nel corso dell'esecuzione dei lavori, si è resa necessaria l'approvazione di due perizie suppletive e di variante, e l'area oggetto di intervento, sia durante l'esecuzione delle lavorazioni che durante le sospensioni delle stesse, trattandosi di cantiere, non poteva essere messa a disposizione del pubblico, seppur temporaneamente, non avendone i requisiti di idoneità all'utilizzo per motivi di sicurezza .

- Attualmente i lavori sono in via di ultimazione.

- Circa l'ultimo quesito si chiede da quali evidenze si ritenga che il campo da calcio sia ai limiti dell'impraticabilità e si rammenta, tra l'altro, che l'organizzazione dell'irrigazione, la manutenzione e la concimazione del manto erboso, così come la segnatura dei campi, è tra le obbligazioni del concessionario come da convenzione siglata per la concessione.

Al termine, chiede al Capogruppo se è soddisfatto della risposta.

Consigliere Alvise Tommaseo Ponzetta: si dichiara non soddisfatto.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
F.to Paola Roma

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Barbara Paoletti

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Lì, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO